

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลยางชุม

รอบปีงบประมาณ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(แผนงานการศึกษา)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                    | งบประมาณ (บาท)                      |                        |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | ผลการดำเนินการ                                                                                | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                            | ที่อนุมัติ                          | เบิกจ่ายจริง           | คงเหลือ   |                          |                               |                                                                                               |          |
| ๑            | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ                                                                             | ๑๕,๐๐๐.๐๐                           | -                      | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | กองการศึกษา              | -                             | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                               |          |
| ๒            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก)                      | ๘๙๙,๖๔๐.๐๐                          | ๘๒๙,๐๘๐.๐๐             | ๗๐,๕๖๐.๐๐ | กองการศึกษา              | พ.ย. ๒๕๖๗<br>ถึง<br>ก.ย. ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดสรรเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ ศูนย์ |          |
| ๓            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา<br>(ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก (รายหัว) | ๒๐๑,๑๔๔.๐๐                          | ๑๘๕,๓๖๘.๐๐             | ๑๕,๗๗๖.๐๐ | กองการศึกษา              | เม.ย. ๒๕๖๘                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดสรรเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ ศูนย์ |          |
| ๔            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   | ๑๓๓,๑๑๐.๐๐                          | ๗๙,๖๐๕.๐๐              | ๕๓,๕๐๕.๐๐ | กองการศึกษา              | เม.ย. ๒๕๖๘                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดสรรเงินให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด<br>เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ ศูนย์ |          |
| ๕            | โครงการลานกิจกรรมพัฒนาและ<br>ส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน                                                  | ๔๐,๐๐๐.๐๐                           | ๓๙,๙๔๐.๐๐              | ๖๐.๐๐     | กองการศึกษา              | ม.ค. ๒๕๖๘                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก<br>ทั้ง ๕ ด้าน                        |          |
| ๖            | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษา<br>สิ่งแวดล้อม นักเรียนมีสุขภาพที่ดี                                        | ๒๐,๐๐๐.๐๐                           | ๑๙,๙๘๕.๐๐              | ๑๕.๐๐     | กองการศึกษา              | ก.ย. ๒๕๖๘                     | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ ใช้สถานศึกษาฯ<br>สังกัดเทศบาลตำบลยางชุม           |          |
| ๗            | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง                                                                                   | -<br>ดำเนินการ<br>โดยไม่ใช้งบประมาณ | -<br>ไม่ได้ใช้งบประมาณ | -         | กองการศึกษา              | -                             | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                               |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                       | งบประมาณ (บาท)                      |                        |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                             | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                               | ที่อนุมัติ                          | เบิกจ่ายจริง           | คงเหลือ    |                          |                           |                                                                                                                                                                            |          |
| ๘            | โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง                                                                                                                        | -<br>ดำเนินการ<br>โดยไม่ใช้งบประมาณ | -<br>ไม่ได้ใช้งบประมาณ | -          | กองการศึกษา              | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                                                                                                            |          |
| ๙            | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง | ๗๘๔,๙๔๖.๐๐                          | ๖๖๐,๗๙๐.๐๘             | ๑๒๔,๑๕๕.๙๒ | กองการศึกษา              | พ.ย. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘  | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ ศูนย์ |          |
| ๑๐           | โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                  | ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐                        | ๑,๓๕๕,๔๐๐.๐๐           | ๒๖๔,๖๐๐.๐๐ | กองการศึกษา              | พ.ย. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘  | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>จัดสรรเงินให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล                                                                   |          |
| รวม          |                                                                                                                                                               | ๓,๗๑๓,๘๔๐.๐๐                        | ๓,๑๗๐,๑๖๘.๐๘           | ๕๔๓,๖๗๑.๙๒ |                          |                           |                                                                                                                                                                            |          |

๑.๒ แนวทาง การพัฒนา พัฒนาคนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                         | งบประมาณ (บาท) |              |         | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                 | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                 | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |                          |                           |                                                                |          |
| ๑            | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๐,๐๐๐.๐๐    | -       | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น |          |
| รวม          |                                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๐,๐๐๐.๐๐    | -       |                          |                           |                                                                |          |

(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ   | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ      | ผลการดำเนินการ                                                                                                                               | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                        | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                            |                                |                                                                                                                                              |          |
| ๑            | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | ๒๔,๐๐๐.๐๐      | ๒๓,๖๐๐.๐๐    | ๔๐๐.๐๐    | สำนักปลัด<br>(งานป้องกันฯ) | ธ.ค. ๒๕๖๗<br>และ<br>เม.ย. ๒๕๖๘ | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ตั้งจุดบริการประชาชนและตั้งศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ และช่วง<br>เทศกาลสงกรานต์ |          |
| ๒            | โครงการช่วยเหลือประชาชน                                | ๒๐,๐๐๐.๐๐      | -            | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด<br>(งานป้องกันฯ) | -                              | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                                                                              |          |
| ๓            | โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการ<br>จิตอาสาภัยพิบัติ     | ๒๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๐,๐๐๐.๐๐    | -         | สำนักปลัด<br>(งานป้องกันฯ) | -                              | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                                                                               |          |
| ๔            | โครงการฝึกทวนอาสาสมัครป้องกัน<br>ฝ่ายพลเรือน (อปพร)    | ๔๐,๐๐๐.๐๐      | ๔๐,๐๐๐.๐๐    | -         | สำนักปลัด<br>(งานป้องกันฯ) | -                              | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                                                                               |          |
| รวม          |                                                        | ๑๐๔,๐๐๐.๐๐     | ๘๓,๖๐๐.๐๐    | ๒๐,๔๐๐.๐๐ |                            |                                |                                                                                                                                              |          |

(แผนงานสาธารณสุข)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                   | งบประมาณ (บาท) |              |         | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ     | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                                              | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                           | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |                              |                           |                                                                                                             |          |
| ๑            | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข                                                                           | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๖๐,๐๐๐.๐๐   | -       | สำนักปลัด<br>(งานสาธารณสุขฯ) | ก.ย. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>อุดหนุนงบประมาณให้แก่<br>คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๘<br>หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท |          |
| ๒            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค<br>ระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัข<br>บ้า โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย | ๓๙,๐๐๐.๐๐      | ๓๙,๐๐๐.๐๐    | -       | สำนักปลัด<br>(งานสาธารณสุขฯ) | ก.ย. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                    |          |
| ๓            | โครงการควบคุมและป้องกันโรค<br>ไข้เลือดออก                                                                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๐,๐๐๐.๐๐    | -       | สำนักปลัด<br>(งานสาธารณสุขฯ) | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                                              |          |
| รวม          |                                                                                                           | ๒๑๙,๐๐๐.๐๐     | ๒๑๙,๐๐๐.๐๐   | -       |                              |                           |                                                                                                             |          |

(แผนงานสังคมสงเคราะห์)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                           | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ              | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                  | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                   | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                                       |                           |                                                                                 |          |
| ๑            | โครงการออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ใน<br>พื้นที่ | ๒๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๔๐.๐๐       | ๑๙,๗๖๐.๐๐ | สำนักปลัด<br>(งานสวัสดิการ<br>สังคมฯ) | -                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดทำป้ายโครงการออกเยี่ยมผู้พิการ<br>ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ |          |
| ๒            | โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ                  | ๕๐,๐๐๐.๐๐      | -            | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด<br>(งานสวัสดิการ<br>สังคมฯ) | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                 |          |
| รวม          |                                                   | ๗๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๔๐.๐๐       | ๖๙,๗๖๐.๐๐ |                                       |                           |                                                                                 |          |

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                     | งบประมาณ (บาท)                               |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ              | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                            | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                             | ที่อนุมัติ                                   | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                                       |                           |                                                                                           |          |
| ๑            | โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและ<br>ครอบครัว                                        | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                    | -            | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด<br>(งานสวัสดิการ<br>สังคมฯ) | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                           |          |
| ๒            | โครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบ<br>เศรษฐกิจพอเพียง                              | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                    | -            | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                             | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                           |          |
| ๓            | โครงการจัดนิทรรศการ ออกร้านและ<br>ชวนแหในงานของดีกุดจับ                     | ๗๗,๐๐๐.๐๐                                    | ๗๗,๐๐๐.๐๐    | -         | สำนักปลัด                             | ม.ค. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดนิทรรศการออกร้าน จัดสถานที่ และ<br>เข้าร่วมชวนแหในงานของดีกุดจับ |          |
|              |                                                                             | (เดิมตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอน<br>เพิ่ม ๒๗,๐๐๐) |              |           |                                       |                           |                                                                                           |          |
| ๔            | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ<br>ติด                                 | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                    | ๕,๐๐๐.๐๐     | ๕,๐๐๐.๐๐  | สำนักปลัด<br>(งานสาธารณสุขฯ)          | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                            |          |
| ๕            | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่าน<br>การบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด           | ๒๐,๐๐๐.๐๐                                    | ๑๐,๐๐๐.๐๐    | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด<br>(งานสาธารณสุขฯ)          | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                            |          |
| ๖            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ<br>ติด                                     | ๑๐,๐๐๐.๐๐                                    | ๕,๐๐๐.๐๐     | ๕,๐๐๐.๐๐  | สำนักปลัด<br>(งานสาธารณสุขฯ)          | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                            |          |
| ๗            | โครงการปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา<br>เสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู | ๕,๐๐๐.๐๐                                     | -            | ๕,๐๐๐.๐๐  | สำนักปลัด<br>(งานสาธารณสุขฯ)          | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                           |          |
| รวม          |                                                                             | ๑๔๒,๐๐๐.๐๐                                   | ๙๗,๐๐๐.๐๐    | ๔๕,๐๐๐.๐๐ |                                       |                           |                                                                                           |          |

## (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                     | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                     | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                             | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                          |                           |                                                                                                                                                                                    |          |
| ๑            | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/<br>ชุมชน                 | ๒๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๙,๙๖๐.๐๐    | ๔๐.๐๐     | กองการศึกษา              | ม.ค. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย<br>จำนวน ๘ หมู่บ้าน                                                                                                      |          |
| ๒            | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน<br>ประชาชนด้าน ยาสีฟัน             | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐   | -         | กองการศึกษา              | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                                                                                                                     |          |
| ๓            | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น<br>สัมพันธ์ อำเภอภูพาน    | ๓๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๙,๙๓๕.๐๐    | ๖๕.๐๐     | กองการศึกษา              | ม.ค. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา และอาหาร และ<br>เครื่องดื่ม ให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการ<br>แข่งขันกีฬา                                                                    |          |
| ๔            | โครงการวันลอยกระทง                                          | ๗๐,๐๐๐.๐๐      | ๕๗,๒๒๕.๐๐    | ๑๒,๗๗๕.๐๐ | กองการศึกษา              | พ.ย. ๒๕๖๗                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>๑. จัดทำป้ายโครงการวันลอยกระทง<br>๒. จัดเตรียมสถานที่สำหรับลอยกระทง<br>๓. จัดประกวดนางนพมาศ และกระทง                                                         |          |
| ๕            | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์<br>ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ | ๓๐,๐๐๐.๐๐      | ๓๐,๐๐๐.๐๐    | -         | กองการศึกษา              | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                                                                                                                     |          |
| ๖            | โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ                               | ๓๐,๐๐๐.๐๐      | ๓๐,๐๐๐.๐๐    | -         | กองการศึกษา              | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความ<br>จำเป็น                                                                                                                     |          |
| ๗            | โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา<br>เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา  | ๓๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๙,๗๑๐.๐๐    | ๒๙๐.๐๐    | กองการศึกษา              | ก.ค. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>๑. จัดทำป้ายโครงการประเพณีถวาย<br>เทียนพรรษา<br>๒. จัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ชุด<br>สังฆทาน ถวายพระสงฆ์ตามวัดในเขตพื้นที่<br>เทศบาลตำบลชุม จำนวน ๑๓ แห่ง |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                           | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                      | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                   | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                          |                           |                                                                     |          |
| ๘            | โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบ<br>สาน ประเพณีขับร้องทำนองสรภัญญะ | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | ๑๐,๐๐๐.๐๐    | -         | กองการศึกษา              | ส.ค. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>อุดหนุนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม<br>ตำบลเชียงเพ็ง |          |
| รวม          |                                                                   | ๓๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๓๐๖,๘๓๐.๐๐   | ๑๓,๑๗๐.๐๐ |                          |                           |                                                                     |          |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แนวทางการพัฒนา จัดทำสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมในพื้นที่

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |              |         | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--------------|---------|----------------|--------------|---------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------|
|              |         | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ |                          |                           |                |          |
| -            | -       | -              | -            | -       | -                        | -                         | -              | -        |
| รวม          |         | -              | -            | -       |                          |                           |                |          |

๒.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                         | งบประมาณ (บาท) |              |          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                        | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                 | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ  |                          |                           |                                                                                       |          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน<br>เชียงเพ็ง - บ้านนาสี ต่อจากถนน คสล.<br>สายเดิม ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta<br>๐+๔๔๕ - Sta ๐+๖๐๐ ม.๓ บ.เชียงเพ็ง                | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐     | ๔๙๗,๕๐๐.๐๐   | ๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง                  | ม.ค. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบที่<br>เทศบาลตำบลยางชุมกำหนด             |          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายจากสามแยกหลังวัดโพธิ์ศรี -<br>ถนนลาดยาง สายไปดอนน้อย ช่วงที่ ๑<br>เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๑๙๕<br>ม.๘ บ.หนองแปน | ๔๙๒,๐๐๐.๐๐     | ๔๙๑,๐๐๐.๐๐   | ๑,๐๐๐.๐๐ | กองช่าง                  | ก.พ. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม<br>แบบที่เทศบาลตำบลยางชุมกำหนด |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                        | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                          |                           |                                                                                                                                                                                               |          |
| ๓            | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>วัดศรีชมชื่น/วัดศรีสว่างอารมณ์แห่งใหม่                                                                                                                                                        | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๙๙,๕๐๐.๐๐   | ๕๐๐.๐๐    | กองช่าง                  | พ.ย. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี<br>ชื่น/ วัดศรีสว่างอารมณ์แห่งใหม่ ตาม<br>แบบที่เทศบาลตำบลยางชุมกำหนด                                                       |          |
| ๔            | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร<br>Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>สายจากศาลาประชาคม - สะพาน คสล.<br>ข้ามลำห้วยประทัด เริ่มต้นที่ Sta<br>๐+๕๐ - Sta ๐+๒๑๐ ม.๕ บ.ถิ่น                                | ๒๘๙,๐๐๐.๐๐     | ๒๖๒,๔๔๐.๐๐   | ๒๖,๕๖๐.๐๐ | กองช่าง                  | ก.ย. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม<br>โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบ<br>มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร<br>ปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |
| ๕            | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน<br>ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta<br>๐+๒๗๘ ม.๗ บ.โนนทอง                                                     | ๔๙๘,๘๐๐.๐๐     | ๔๙๗,๘๐๐.๐๐   | ๑,๐๐๐.๐๐  | กองช่าง                  | ก.พ. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม<br>โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบ<br>มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร<br>ปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |
| ๖            | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร<br>Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>สายกลางหมู่บ้านระหว่างบ้านหนอง<br>แปนกับบ้านหินโงม ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่<br>Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๘,ม.๙<br>บ.หนองแปน, บ.หินโงม | ๔๙๙,๘๐๐.๐๐     | ๔๙๘,๘๐๐.๐๐   | ๑,๐๐๐.๐๐  | กองช่าง                  | ก.พ. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม<br>โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วย<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบ<br>มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร<br>ปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                 | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                                  | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                          |                           |                                                                                                                                                                                |          |
| ๗            | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน - หน้าวัดเวฬุวัน เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๒๐ ม.๙ บ.หินโงม                          | ๓๒๑,๐๐๐.๐๐     | ๒๙๘,๐๑๐.๐๐   | ๒๒,๙๙๐.๐๐ | กองช่าง                  | ก.พ. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |
| ๘            | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางเส้นหน้าวัดศรีสว่างอารมณ์เลียบบไปตามข้างวัดทางทิศตะวันตก เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๕๐ ม.๖ บ.จุ่ม | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๓๙๕,๓๖๐.๐๐   | ๕๔,๖๔๐.๐๐ | กองช่าง                  | ก.ย. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |
| ๙            | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - ศาลาประชาคม ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๑๑ บ.ตาลโกน                  | ๔๙๙,๘๐๐.๐๐     | ๔๙๘,๕๐๐.๐๐   | ๑,๓๐๐.๐๐  | กองช่าง                  | เม.ย. ๒๕๖๘                | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |
| ๑๐           | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกกลางหมู่บ้านออกไปทางทิศใต้เลียบบสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๑๓๐ ม.๕ บ.ถิ่น     | ๑๙๑,๐๐๐.๐๐     | ๑๙๐,๐๐๐.๐๐   | ๑,๐๐๐.๐๐  | กองช่าง                  | ก.ย. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ (บาท) |               |            | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                  | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                        | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง  | คงเหลือ    |                          |                           |                                                                                                                                                                                 |          |
| ๑๑           | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกหลังวัดธาตุยางชุม - คลองชลประทาน หมู่บ้านที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๐๐ ม.๑๓ บ.ยางชุม               | ๓๖๐,๙๐๐.๐๐     | ๒๘๘,๐๐๐.๐๐    | ๗๒,๙๐๐.๐๐  | กองช่าง                  | ก.ย. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |
| ๑๒           | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกวัดโพธิ์ศรีทางทิศใต้ ออกไปบ้านตาลโกน ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๘ บ.หนองแปน | ๔๙๙,๘๐๐.๐๐     | ๔๙๘,๘๐๐.๐๐    | ๑,๐๐๐.๐๐   | กองช่าง                  | ก.พ. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท |          |
| ๑๓           | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place Recycling ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี                                               | ๙,๙๘๓,๐๐๐.๐๐   | ๙,๙๖๙,๗๑๙.๐๐  | ๑๓,๒๘๑.๐๐  | กองช่าง                  | พ.ค. ๒๕๖๘                 | <b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b><br>ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place Recycling ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สำนักบำรุงทาง                                      |          |
| รวม          |                                                                                                                                                                                                        | ๑๔,๘๘๓,๖๐๐.๐๐  | ๑๔,๖๘๕,๕๒๙.๐๐ | ๑๙๘,๑๗๑.๐๐ |                          |                           |                                                                                                                                                                                 |          |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                     | งบประมาณ (บาท) |              |          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                             | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                             | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ  |                          |                           |                                                            |          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาดุก เพื่อลด ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน | ๑๕,๐๐๐.๐๐      | ๗,๐๐๐.๐๐     | ๘,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน<br>โอนลดไปดำเนินงาน อื่น ๆ ที่มีความจำเป็น |          |
| รวม          |                                                             | ๑๕,๐๐๐.๐๐      | ๗,๐๐๐.๐๐     | ๘,๐๐๐.๐๐ |                          |                           |                                                            |          |

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                   | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
|              |                                           | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                          |                           |                 |          |
| ๑            | โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | -            | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน |          |
| รวม          |                                           | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | -            | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |                          |                           |                 |          |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

(แผนงานสาธารณสุข)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                 | งบประมาณ (บาท) |              |          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                 | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                         | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ  |                          |                           |                                                                                                                                |          |
| ๑            | โครงการจัดการขยะในชุมชน | ๑๕,๐๐๐.๐๐      | ๑๑,๕๕๐.๐๐    | ๓,๕๕๐.๐๐ | สำนักปลัด                | ส.ค. ๒๕๖๘                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>๑. จัดทำป้ายโครงการจัดการขยะในชุมชน<br>๒. จัดฝึกอบรมให้ประชาชนในพื้นที่<br>๓. จัดประกวดนางนพมาศ และกระทง |          |
| รวม          |                         | ๑๕,๐๐๐.๐๐      | ๑๑,๕๕๐.๐๐    | ๓,๕๕๐.๐๐ |                          |                           |                                                                                                                                |          |

(แผนงานการเกษตร)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                 | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
|              |                                                         | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                          |                           |                 |          |
| ๒            | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ                          | ๑๕,๐๐๐.๐๐      | -            | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน |          |
| ๓            | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริ | ๓๐,๐๐๐.๐๐      | -            | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน |          |
| ๔            | โครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า<br>ในชุมชน       | ๑๕,๐๐๐.๐๐      | -            | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน |          |
| รวม          |                                                         | ๖๐,๐๐๐.๐๐      | -            | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |                          |                           |                 |          |

๔.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(แผนงานการเกษตร)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                             | งบประมาณ (บาท) |              |          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
|              |                                                                     | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ  |                          |                           |                 |          |
| ๑            | โครงการรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้<br>ทางเกษตรกรรมและลดการเผาป่าไม้ | ๗,๐๐๐.๐๐       | -            | ๗,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน |          |
| รวม          |                                                                     | ๗,๐๐๐.๐๐       | -            | ๗,๐๐๐.๐๐ |                          |                           |                 |          |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                      | งบประมาณ (บาท) |              |           | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                        | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                                                              | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ   |                          |                           |                                                                                                                                                       |          |
| ๑            | Big Cleaning Day                                                             | ๖,๐๐๐.๐๐       | -            | ๖,๐๐๐.๐๐  | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                                                                                       |          |
| ๒            | โครงการศูนย์บริการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอ<br>กุฉินารายณ์ | ๒๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๐,๐๐๐.๐๐    |           | สำนักปลัด                | ๑๖ ส.ค. ๖๘                | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>อุดหนุนให้ ทต.ตาลเลียน เพื่อ<br>ดำเนินการตามโครงการศูนย์บริการ<br>ร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน<br>ของ อบท. อำเภอกุฉินารายณ์ |          |
| ๓            | โครงการประชาคมท้องถิ่น                                                       | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | -            | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                                                                                       |          |
| ๔            | โครงการบริการประชาชนในการ<br>จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                           | ๑๐,๐๐๐.๐๐      | -            | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | คลัง                     | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน                                                                                                                                       |          |
| รวม          |                                                                              | ๔๖,๐๐๐.๐๐      | ๒๐,๐๐๐.๐๐    | ๒๖,๐๐๐.๐๐ |                          |                           |                                                                                                                                                       |          |

๕.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพขององค์กรในการแข่งขัน มีการบริหารงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                         | งบประมาณ (บาท) |              |          | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | ช่วงระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ  | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
|              |                                 | ที่อนุมัติ     | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ  |                          |                           |                 |          |
| ๑            | โครงการการจัดนิทรรศการวันเทศบาล | ๕,๐๐๐.๐๐       | -            | ๕,๐๐๐.๐๐ | สำนักปลัด                | -                         | ยกเลิกดำเนินงาน |          |
| รวม          |                                 | ๕,๐๐๐.๐๐       | -            | ๕,๐๐๐.๐๐ |                          |                           |                 |          |

## ปัญหา/ อุปสรรค

๑. การดำเนินงานบางโครงการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถบรรเทาหรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่อุปสรรคส่วนหนึ่งมาจากข้อจำกัดด้านรายได้ และอำนาจหน้าที่
๒. การกำหนดชื่อโครงการที่ดำเนินการจริง กับชื่อโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไม่ตรงกัน เป็นอุปสรรคที่ทำให้การติดตามและประเมินผลเกิดความล่าช้า
๓. การกำหนดแผนงานตามเทศบัญญัติ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไม่ตรงกัน เป็นอุปสรรคที่ทำให้การติดตามและประเมินผลเกิดความล่าช้า
๔. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (e-plan) และระบบบัญชี (e-laas) ยังไม่เสถียร ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสารสนเทศจึงไม่มีประสิทธิภาพสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้เพียงบางส่วน

## ข้อเสนอแนะ

๑. ควรวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นของการดำเนินงานโครงการ และเลือกที่จะดำเนินงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยส่วนรวม
๒. ควรนำข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานจริงในปีล่วงมา เป็นฐานข้อมูลในการประมาณการรายจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทำงบประมาณ
๓. ควรทบทวนยกเลิกการดำเนินงานในบางโครงการที่มีเป้าหมาย ผลผลิต ของโครงการเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ



(นายวิชณุ เกษตรเอี่ยม)

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ