

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลยางชุม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

จำนวน ๑๐ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑๕,๐๐๐	๘,๖๔๐	ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๙๙๖,๖๖๐	๗๙๗,๙๗๖	พ.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	๒๐๗,๔๖๘	๑๗๐,๗๔๘	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๔๔,๕๒๗	๘๑,๘๕๔.๑๒	ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๕	โครงการลานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๓๖	ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีสุขภาพที่ดี	๒๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๗	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๘	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	-	-		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง	๘๐๖,๔๒๔	๖๗๑,๖๓๒.๖๑	พ.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๑๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๔๐๙,๔๐๐	พ.ย. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

๑.๒ แนวทาง การพัฒนา พัฒนาคคนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

จำนวน ๒๕ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕๐๐๐	๙,๙๗๕	ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖ และ ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖ และ ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๕	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ฝายพลเรือน (อปพร)	๘๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย ฯลฯ	๖๕,๐๐๐	๕๕,๗๘๐	ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๘	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๙	โครงการออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)
๑๐	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)
๑๑	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑๒	โครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๓	โครงการจัดนิทรรศการ ออกร้านและขบวนแห่ในงานของดีกุดจับ	๕๐,๐๐๐	๖๗,๗๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๔	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๑๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๑๗	โครงการปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่ กระบวนการบำบัดฟื้นฟู	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๑๘	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๗,๙๖๐	มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้าน ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๖๔๐	มี.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์ อำเภอกุดจับ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๘	ธ.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒๑	โครงการวันลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	๔๘,๕๖๐	พ.ย. ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสงฆ์พระบรม สารีริกธาตุ	๓๐,๐๐๐	๔๙,๘๒๐	เม.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒๓	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒๔	โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒๕	โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบสาน ประเพณีชั้บร้อง ทำนองสรภัญญะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แนวทางการพัฒนา จัดทำสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมในพื้นที่

จำนวน ๑ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนนสายเลียบบคลองชลประทานทิศตะวันตกหมู่บ้าน ม.๙ บ.หินโงม	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๕๒.๒๓	ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๒.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่

จำนวน ๗ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านนาสี ม.๓ บ.เชียงเพ็ง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสาย บ.เชียงเพ็ง - บ.บ่อน้อย (เริ่มต้นในระยะบ้านโนนทอง - เขตติดต่อ บ้านบ่อน้อย)	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๓,๕๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากหมู่บ้านถึงสะพานข้ามคลองไปวัดป่าดงศิลา หมู่ ๙ บ้านหินโงม	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๓,๕๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงหนองหัวแตก หมู่ ๑๑ บ้านตาลโกน	๔๙๒,๕๐๐	๔๙๑,๕๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. โดยวิธีเททับ ด้วยยาง แอสฟัลต์ติก ถนนสายจากหมู่บ้านไปวัดป่า เวฬุวัน หมู่ ๙ บ้านหินโงม	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยวิธี เทบด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก หมู่ ๖ บ้านจุ่ม	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/คอนกรีตสายเลียบบหมู่บ้าน ทางทิศเหนือ หมู่ ๙ บ้านหินโงม	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง

จำนวน ๒ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาตก เพื่อลด ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	๑๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางนำอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

จำนวน ๔ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	โครงการจัดการขยะในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า ในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๔.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จำนวน ๑ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	โครงการรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมและลดการเผาป่าไม้	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

จำนวน ๔ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	Big Cleaning Day	๖,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอกุศุดจับ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการประชาคมท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๕,๖๒๕	ส.ค. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

๕.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพขององค์กรในการแข่งขัน มีการบริหารงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวน ๑ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗			
๑	โครงการการจัดนิทรรศการวันเทศบาล	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

* รวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น

๕๕

โครงการ

โครงการที่ดำเนินการ

๓๑

โครงการ

คิดเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ร้อยละ

๕๖.๓๖