



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลยางชุม
อำเภอภูผาจำบัง จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

การติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการรายงานเกี่ยวกับติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลยางชุม โดยเป็นการติดตามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำผลการติดตามมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เนื่องจากปัจจุบันการติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	18
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	25
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	30

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผศ.๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๑.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	การศึกษา	๑๐	๕๒.๖๓๑๕๘	๓,๗๑๓,๘๔๐	๖๓.๙๘	กองการศึกษา
	๑.๒ พัฒนาคณะโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก	บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบกลาง	๑ ๔ ๓ ๒ ๗ ๘ ๕	๑๔.๒๙ ๕๗.๑๔ ๓๐ ๒๘.๕๗ ๔๖.๖๗ ๓๒ ๗๑.๔๓	๑๐,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ ๒๑๙,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๑๑,๒๖๐,๐๐๐	๒.๘๖ ๕.๑๒ ๒๐.๓๗ ๑๗.๗๒ ๑๑.๔๗ ๕.๖๗ ๑๐๔.๔๓	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา สำนักปลัด
รวม	๒	๘	๔๐	๓๙.๒๒	๑๕,๘๑๑,๘๔๐	๕๖.๔๐	๑ สำนัก/ ๒ กอง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๑ จัดทำสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมในพื้นที่	เคหะและชุมชน	๐	๐.๐๐	-	- .๐๐	กองช่าง
	๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒	๓.๙๙	๔,๙๐๐,๖๐๐	๑.๕๙	กองช่าง
รวม	๒	๒	๑๒	๓.๓๐	๔,๙๐๐,๖๐๐	๑.๕๑	๑ กอง

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลยางชุม
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลยางชุม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓.๑ ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเกษตร	๑	๑๖.๖๗	๑๕,๐๐๐	๒.๓๑	สำนักปลัด
			๑	๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐.๐๐	สำนักปลัด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ เมืองศูนย์กลางน้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	๒	๒	๑๔.๒๙	๒๕,๐๐๐	๐.๕๗	๑ สำนัก
			๑	๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๔.๒ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	การเกษตร	๑	๑๐๐	๗,๐๐๐	๓๕.๐๐	สำนักปลัด
			๕	๔๕.๔๕	๘๒,๐๐๐	๑.๘๗	๑ สำนัก
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง ทบวงนการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	บริหารทั่วไป	๔	๕๐	๔๖,๐๐๐	๔.๐๐	สำนักปลัด/ กองคลัง
			๑	๕๐	๕,๐๐๐	๔.๓๕	สำนักปลัด
รวม	๕.๒ เพิ่มศักยภาพขององค์กรในทางแข่งขันมีการบริหารงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล	บริหารทั่วไป	๕	๑๓.๕๑	๕๑,๐๐๐	๐.๒๑	๑ สำนัก/ ๑ กอง
			๖๔	๑๒.๑๒	๒๐,๘๗๐,๔๔๐	๔.๓๓	
รวมทั้งสิ้น	๑๐	๑๕	๖๔	๑๒.๑๒	๒๐,๘๗๐,๔๔๐	๔.๓๓	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๗	ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.				
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ									กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง	๘๘๙,๖๔๐	๔๑๒,๘๔๘	กำลังดำเนินการ									ทุกเดือน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการแล้วเสร็จ		
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘							
							ด.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.						
๕	โครงการลานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่านมดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๔๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว									มกราคม ๒๕๖๘
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้วหลังแควดล้อมนักเรียนมีสุขภาพที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วหลังแควดล้อมนักเรียนสุขภาพที่ดี เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว									กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการปฐมวัยเทศบาลนคร	เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	๐	๐	กำลังดำเนินการ									พฤษภาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของท้องถิ่น	๐	๐	กำลังดำเนินการ									พฤษภาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘						
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ แห่ง	๗๘๔,๙๕๖	๙๙,๖๓๐	กำลังดำเนินการ	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๓							ทุกเดือน
๑๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ แห่งในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน	๑,๖๒๐,๐๐๐	๖๘๑,๗๕๐	กำลังดำเนินการ	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๑๒							ทุกเดือน
รวม			๓,๗๑๓,๘๕๐										

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
 ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพคนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
 (๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้งบประมาณ	ความก้าวหน้า	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ
						พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ศ.๒๕๖๘	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๔,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	กำลังดำเนินการ	↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔							เมษายน ๒๕๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔							กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการฝึกอบรม ทบวงชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จัดฝึกอบรม ทบวงชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาล ตำบลยางชุม สังกัด กษและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์	๒๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔							พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรม ทบวงอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	๔๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔							พฤษภาคม ๒๕๖๘
รวม			๑๐๔,๐๐๐		๑								

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ		
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ย. ค.ค.	ธ.ค. พ.ย.	ม.ค. ก.พ.	มี.ค. เม.ย.		พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค.
๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ								มิถุนายน ๒๕๖๘
						↕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๙							
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด ของโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคคนปอดอักเสบ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๙,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ								มิถุนายน ๒๕๖๘
						↕ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคอนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

(๖) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ศ.๒๕๖๘						
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
๑	โครงการโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	↔	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๔						เมษายน ๒๕๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยาเสฟตติ	จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลยาเสฟตติ	๑๐๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	↔	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๒						พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภออุตุจิบ	จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออุตุจิบ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๕	ดำเนินการเสร็จแล้ว	↔	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๖						เมษายน ๒๕๖๘
๔	โครงการวันลอยกระทง	จัดโครงการวันลอยกระทง เพื่อเป็นการรักษาสถาปัตยกรรมนิยมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและร่วมกันอนุรักษ์ซึ่งคงอยู่	๗๐,๐๐๐	๕๗,๒๒๕	ดำเนินการเสร็จแล้ว	↔	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒๒						พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ						
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ศ.๒๕๖๘												
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ	จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป	๓๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ														เมษายน ๒๕๖๘
๖	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป	๓๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ														มิถุนายน ๒๕๖๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ							
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	จัดโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่ออุทิศบุญให้กับสภากาชาดธรรม ตำบลเชียงเพ็ง ในกาฯ ดำเนินงานตามโครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบสานประเพณี ชำรุดทำนอง สรรักยู่ของสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเพ็ง	๓๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ													กรกฎาคม ๒๕๖๘
๘	โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบสานประเพณีชำรุดทำนอง สรรักยู่	เพื่อสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเพ็ง ในการดำเนินงานตามโครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบสานประเพณีชำรุดทำนอง สรรักยู่ของสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเพ็ง	๑๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ													กันยายน ๒๕๖๘
รวม				๓๒๐,๐๐๐	๑													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
 ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคมนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
 (๗) แผนงานกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๗	ม.ค. พ.ย. ธ.ค.	ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สถานะยากจน	๙,๒๗๒,๐๐๐	๒,๘๓๘,๙๐๐	กำลังดำเนินการ	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๑					ทุกเดือน
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑,๕๒๔,๐๐๐	๔๒๙,๖๐๐	กำลังดำเนินการ	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๒					ทุกเดือน
๓	เบี้ยยังชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ	๙๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กำลังดำเนินการ	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๓					ทุกเดือน
๔	เงินสำรองจ่าย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีไปป้องกันและยับยั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๔					กันยายน ๒๕๖๘
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.	เพื่อสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางชุม	๑๒๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๕					มีนาคม ๒๕๖๘
			รวม	๑๑,๒๖๐,๐๐๐	๓						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดทำสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมในพื้นที่
 (๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๖		พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๐	๐	๐	๐	๐	๐													
	รวม		๐	๐	๐	ไม่มีโครงการ												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการแล้วเสร็จ						
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมเด็จ/วัดศรีสว่างอารมณ์แห่งใหม่	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมเด็จ/วัดศรีสว่างอารมณ์แห่งใหม่ ขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร สูง ๑.๒๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ													กันยายน ๒๕๖๘
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒												
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๒๘๘,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ													กันยายน ๒๕๖๘
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๓๐												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ								
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิว Overlay ด้วยเอสพีลท์ ดิกคอนกรีต สายกลาง หมู่บ้าน ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๗ บ.หนองโนนทอง	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยเอสพีลท์ ดิกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๗ บ.หนองโนนทอง ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๗๘ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตร.ม.	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	พ.ศ. ๒๕๖๗	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที ๑๓ ลำดับที่ ๓๒ </div>													
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยเอสพีลท์ ดิกคอนกรีต สายกลาง หมู่บ้านระหว่างบ้านหนองแปนกับบ้านหินโงม ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๘,๗ บ.หนองแปน, บ.หินโงม	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยเอสพีลท์ ดิกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน ระหว่างบ้านหนองแปนกับบ้านหินโงม ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๘,๗ บ.หนองแปน, บ.หินโงม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๗๘ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐ ตร.ม.	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	พ.ศ. ๒๕๖๗	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที ๑๔ ลำดับที่ ๓๔ </div>													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							คำใบ้การแล้วเสร็จ					
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๘												
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิว Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางกลาง หนุบบ้าน - หน่ววัดเวฬุวัน เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๒๐ ม.๙ บ.หินโงม	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางกลางหนุบบ้าน - หน่ววัดเวฬุวัน เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๒๐ ม.๙ บ.หินโงม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รวมทั้งสิ้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.	๓๒๑,๐๐๐	๒๘๘,๐๑๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว													กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๑												
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางเส้นหน้าวัดศรีสว่างอารมณ์เลียบบไปตามข้างวัดทางทิศตะวันตก เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๕๐ ม.๒ บ.จุ่ม	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางเส้นหน้าวัดศรีสว่างอารมณ์ เลียบไปตามข้างวัดทางทิศตะวันตก เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๕๐ ม.๒ บ.จุ่ม ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รวมทั้งสิ้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ													กันยายน ๒๕๖๘
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๖												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้วเสร็จ
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๘							
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิว Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกหลังวัดธาตุราษฎร์ - คลองชลประทาน เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๐๐ ม.๑๓ บ.ยางชุม ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๓๖๐,๙๐๐	-	กำลังดำเนินการ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๓๗ </div>							กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกวัดโพธิ์ศรีทางทิศใต้ออกไปบ้านศาลาโนนช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๕ ม.๘ บ.หนองแปน ยาว ๒๗๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๖ ตร.ม.	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๙,๘๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๓๕ </div>							กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการ
 ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง
 (๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
				ผลการใช้ งบประมาณ	ผลการ ดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๘													
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	จัดโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น	๑๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ														กันยายน ๒๕๖๘
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๑ </div>																			
รวม			๑๐,๐๐๐																

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางน้อย และมีพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการแล้วเสร็จ							
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗													
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดการขยะในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ														กันยายน ๒๕๖๘
รวม				๑๕,๐๐๐															

← →
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๑

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางน้อย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ								
				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.		ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักหวงแหนและอนุรักษ์ป่า	๑๕,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ														กันยายน ๒๕๖๘
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๑													
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ														กันยายน ๒๕๖๘
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๔													
๓	โครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าในชุมชน	จัดโครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ														กันยายน ๒๕๖๘
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๒													
รวม			๖๐,๐๐๐																

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงทบทวนการบริหารจัดการองค์การองค์การที่มีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ความก้าวหน้า		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				ผลการใช้งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๑	Big Cleaning Day	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Big Cleaning Day	๖,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	←					กันยายน ๒๕๖๘				
๒	โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอกุดจับ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลปะโค ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอกุดจับ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	←					กันยายน ๒๕๖๘				
						←									
๓	โครงการประชาคมท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	←					กันยายน ๒๕๖๘				
						←									
๔	โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	กำลังดำเนินการ	←					สิงหาคม ๒๕๖๘				
						←									
รวม			๔๖,๐๐๐	๑											

